



PEDREIRA SANTIAGO LTDA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----|----|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|---------------|----|------------------------------------|-------|---------|
| Município: | HONORIO SERPA | SAM | 62 | Data da Proposta | Nº dias para início Obra | Início previsto da Obra | Fonte do RECURSO | CONVÊNIO | Prazo do Projeto | Prioridade Nº | 63 | Valor Total da Proposta da Empresa | ##### | 100,00% |
|------------|---------------|-----|----|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|---------------|----|------------------------------------|-------|---------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------|---|------|------------|------|----|------|------------|-------|------|----|---------|-----|-----------------|
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL | LOTE nº | 1 | Data | 16/04/2026 | Dias | 30 | Data | 26/05/2026 | Sigla | SEAB | Nº | nº dias | 180 | Ok o nº de DIAS |
|-----------|-------------------------------|---------|---|------|------------|------|----|------|------------|-------|------|----|---------|-----|-----------------|

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | Valor Total | | | | |
|--|-------------------------|----|---------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--------------|------------------|------------|--------------|------|
| Quantidade: | 108.550,00 | m2 | NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) | | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM (R\$) | % S/ TOTAL | | |
| GRUPO ITEM | SERVIÇOS | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | |
| Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: | | | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| Data Início | | | 26/5/26 | 26/6/26 | 27/7/26 | 27/8/26 | 27/9/26 | 28/10/26 | | | | | | | | | | | |
| Data Fim | | | 25/6/26 | 26/7/26 | 26/8/26 | 26/9/26 | 27/10/26 | 27/11/26 | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2.928,00 | 0,00 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | % | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 711.833,28 | 0,04 |
| 3 | DRENAGEM | % | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 533.479,19 | 0,03 |
| 4 | BASE / SUB-BASE | % | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 2 | 8.431.720,80 | 0,43 |
| 5 | REVESTIMENTO | % | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | | | | 4 | 9.448.710,48 | 0,48 |
| 6 | MEIO-FIO E SARJETA | % | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | % | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | % | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 1 | 340.909,48 | 0,02 |
| 9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | % | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | % | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | % | 17,10 | 18,81 | 15,65 | 15,42 | 15,36 | 17,66 | | | | | | | | | 6 | 210.418,77 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|------|
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | 19.680.000,00 | 1,00 |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|------|

| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---------------|-----------|
| ITEM | SERVIÇOS | FONTES | MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM | % S/ ITEM |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R\$ 2.928,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.928,00 | 0,01% |
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R\$ 711.833,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 711.833,28 | 3,62% |
| 3T | DRENAGEM | TESOURO | R\$ 533.479,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 533.479,19 | 2,71% |
| 4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R\$ 4.215.860,40 | 4.215.860,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8.431.720,80 | 42,84% |
| 5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R\$ - | - | 2.362.199,58 | 2.362.199,58 | 2.362.157,30 | 2.362.154,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9.448.710,48 | 48,01% |
| 6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R\$ - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R\$ - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R\$ - | - | - | - | - | 340.909,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 340.909,48 | 1,73% |
| 9T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R\$ - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 10T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R\$ - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R\$ 35.978,80 | 39.582,20 | 32.932,62 | 32.436,32 | 32.325,30 | 37.163,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 210.418,77 | 1,07% |
| T | TOTAIS | TESOURO | R\$ 5.500.079,67 | 4.255.442,60 | 2.395.132,20 | 2.394.635,90 | 2.394.482,60 | 2.740.227,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 19.680.000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---------------|---------|
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | R\$ | 5.500.079,67 | 4.255.442,60 | 2.395.132,20 | 2.394.635,90 | 2.394.482,60 | 2.740.227,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 19.680.000,00 | 100,00% |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | R\$ | 27,95% | 21,62% | 12,17% | 12,17% | 12,17% | 13,92% | | | | | | | | | | | | 19.680.000,00 | 100,00% |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | R\$ | 27,95% | 49,57% | 61,74% | 73,91% | 86,08% | 100,00% | | | | | | | | | | | | OK | OK |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|------------------|--|
| Nome da Empresa: PEDREIRA SANTIAGO LTDA - CNPJ: 77.744.134/0001-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Representante da Empresa: | | | Assinatura: | | | | | | Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU: | | | | | | Assinatura: | | | data: | |
| MOISES DE GASPERIN | | | | | | | | | CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO - CREA PR 203.527/D | | | | | | | | | 16/04/2026 - qui | |
| USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2025 - ter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |